



Junta Municipal de Asunción

COMISION ESPECIAL DEL FONACIDE

Obras de Mejoramientos en Instituciones Educativas-Proyecto FONACIDE
Instituciones Educativas Beneficiadas

INSTITUCIONES EDUCATIVAS BENEFICIADAS			PRIMER PAQUETE DE OBRAS: 4.595.362.432 Gs.			COMISIÓN ESPECIAL DEL FONACIDE		
Nº	Institución	Empresa Adjudicada	Monto del Contrato Gs.	Monto Adenda Gs.	Monto Total Gs	Plazo de Ejecución en Días	Situación Actual	Fecha de Inauguración
1	Esc. Bas. Nº 1003 "Lic. Clara Piacentini de Cacace" Dir.: Capitán Figari ente 33 Proy. Y 34 Proy. Bañado Sur	M Y M Ing. & Arq. SRL	454.401.663	90.272.568	544.674.231	90	Obra Recepcionada y Habilitada	Marzo del 2015
2	Esc. Bas. Nº 1787 "San Vicente de Paul" Dir.: Capitán Insfran y Capitán Grau Clovet. Bº Tablada Nueva.	Ing. Ricardo Arévalo	426.900.000	70.020.836	496.920.836	90	Obra Recepcionada y Habilitada	Febrero del 2015
3	Esc. Municipal "Oñondivepa" Dir.: Calle 2 y 3. Barrio San Blas	ACC Construcción	893.656.357	166.308.406	1.059.964.763	120	Obra Recepcionada y Habilitada	Febrero del 2015
4	Esc. Bas. Nº 14 "República de Chile" Dir.: Avda. España c/ Santa Rosa. Barrió La Recoleta.	Puntal Ing.	594.753.740	110.992.318	705.746.058	120	Obra Recepcionada y Habilitada	Febrero del 2015
5	Esc. Bas. Nº 206 "Prof. Riquelme" (ex Republica de Haiti) Dir.: Arecutacua Nº 2190 c/ Zorrilla de San Martín. Bº San Vicente.	Ing. Ubaldo Britez	222.934.161	42.518.068	265.452.229	90	Obra Recepcionada y Habilitada	Marzo del 2015
6	Esc. Especial "John F. Kennedy" Dir.: Avda. Fdo. de la Mora y Taruma. Barrió Nazareth.	CICE SRL	246.701.438	39.388.453	286.089.891	90	Obra Recepcionada y Habilitada	Marzo del 2015
7	Esc. Bas. Nº 14.812 "San Miguel de Fé y Alegría" Dir.: 39 Proyectadas y Ciudad del Chiba. Bañado Sur	Arq. Carlos Meza	441.325.000	59.261.375	500.586.375	120	Obra Recepcionada y Habilitada	Marzo del 2015
8	Esc. Bas. Nº 449 "Juan A. Samaniego" Dir.: Pycuipe e/ Dr. Sánchez Quell. Barrio San Pablo	GCA S.A.	618.287.859	117.640.190	735.928.049	90	Obra Recepcionada y Habilitada	Julio del 2014



Junta Municipal de Asunción

COMISION ESPECIAL DEL FONACIDE

Obras de Mejoramientos en Instituciones Educativas-Proyecto FONACIDE
Instituciones Educativas Beneficiadas

INSTITUCIONES EDUCATIVAS BENEFICIADAS			SEGUNDO PAQUETE DE OBRAS: 5.491.542.508 Gs.			COMISIÓN ESPECIAL DEL FONACIDE		
Nº	Institución	Empresa Adjudicada	Monto del Contrato Gs.	Monto Adenda Gs.	Monto Total Gs	Plazo de Ejecución en Días	Situación Actual	Fecha de Inauguración
1	Esc. Bas. Nº 4857 y Col. Nac. "B.T.C." 30 de Diciembre" Dir.: 3 de Febrero c/ Niño de Jesús. Barrio San Blas	Carlos Gueyraud, Ing. Civil	1.859.104.257	142.938.766	2.002.043.023	150	Obra Recepcionada y Habilitada	Marzo del 2016
2	Esc. Bas. Nº 343 y Col. Nac. "Manuel O. Guerrero" Dir.: Tte. Cnel. Mario Lopez Decoud y Atyra. Barrio Vista Alegre	Ricardo Arévalo, Ing. Civil	949.000.000	176.622.525	1.125.622.525	120	Obra Recepcionada y Habilitada	Agosto del 2015
3	Esc. Bas. Nº 15 y Col. Nac. "República de Panamá" Dir.: Mcal. López y Monseñor Bogarin. Barrio Recoleta	Aponte Latorre S.A.	2.034.191.955	329.685.005	2.363.876.960	150	Obra Recepcionada y Habilitada	Agosto del 2015

INSTITUCIONES EDUCATIVAS BENEFICIADAS			TERCER PAQUETE DE OBRAS: 3.693.272.190 Gs.			COMISIÓN ESPECIAL DEL FONACIDE		
Nº	Institución	Empresa Adjudicada	Monto del Contrato Gs.	Monto Adenda Gs.	Monto Total Gs	Plazo de Ejecución en Días	Situación Actual	Fecha de Inauguración
1	Esc. Bas. Nº 660 "San Francisco y San Blas" Dir.: Agapito Morel y Sgto. 1º Florentín . Barrio Zeballos Cue	Consorcio URBATEC 1	1.096.657.592	188.407.372	1.285.064.964	150	Obra Recepcionada y Habilitada	Marzo del 2017
2	Colegio Nacional "Las Residentas" Dir.: Grito de Ipiranga c/ Felix Trujillo Barrio Zeballos Cue	Ricardo Arévalo, Ing. Civil	2.054.216.246	353.990.980	2.408.207.226	150	Obra Recepcionada y Habilitada	Marzo del 2017

INSTITUCIONES EDUCATIVAS BENEFICIADAS			CUARTO PAQUETE DE OBRAS: 1.567.192.053 Gs.			COMISIÓN ESPECIAL DEL FONACIDE		
Nº	Institución	Empresa Adjudicada	Monto del Contrato Gs.	Monto Adenda Gs.	Monto Total Gs	Plazo de Ejecución en Días	Situación Actual	Fecha de Inauguración
1	Esc. Bas. Nº 6 y Col. Nac. "Dr. J. G. Rodríguez de Francia" Dir.: Oliva y Don Bosco Bº Dr. J.G.R de Francia	Oga Construcciones S.A.	1.313.872.726	253.319.327	1.567.192.053	150	Obra Recepcionada y Habilitada	Noviembre del 2016

INSTITUCIONES EDUCATIVAS BENEFICIADAS			QUINTO PAQUETE DE OBRAS: 1.844.081.805 Gs.			COMISIÓN ESPECIAL DEL FONACIDE		
Nº	Institución	Empresa Adjudicada	Monto del Contrato Gs.	Monto Adenda Gs.	Monto Total Gs	Plazo de Ejecución en Días	Situación Actual	Fecha de Inauguración
1	Escuela Especial "Don Luis Braille" Dir.: Dr. Idoyaga y Pasaje Tembetary. Barrio Tembetary	Constructora La Fortaleza	1.508.020.008	336.061.797	1.844.081.805	150	Obra Recepcionada y Habilitada	Abril del 2017



Junta Municipal de Asunción

COMISION ESPECIAL DEL FONACIDE

Obras de Mejoramientos en Instituciones Educativas-Proyecto FONACIDE
Instituciones Educativas Beneficiadas

INSTITUCIONES EDUCATIVAS BENEFICIADAS		SEXTO PAQUETE DE OBRAS: 2.458.935.772 Gs.				COMISIÓN ESPECIAL DEL FONACIDE		
Nº	Institución	Empresa Adjudicada	Monto del Contrato Gs.	Monto Adenda Gs.	Monto Total Gs	Plazo de Ejecución en Días	Situación Actual	Fecha de Inauguración
1	Col. Nac. EMD "Vicepresidente Sánchez" Dir.: San José y Fortín Toledo. Barrio Ricardo Brugada	Constructora Alpe S.A.	1.170.000.000	222.000.000	1.392.000.000	180	Obra Recepcionada y Habilitada	Marzo del 2017
2	Col. Nac.EMD "Palo L. Avila" Dir.: Pacuri e/ Calle Atyra. Barrio San Pablo	I.B.C. S.A.	873.858.777	193.349.995	1.066.935.772	150	Obra Actualmente en ejecución con 95% de avance.	

INSTITUCIONES EDUCATIVAS BENEFICIADAS		SEPTIMO PAQUETE DE OBRAS: 6.415.163.324 Gs.				COMISIÓN ESPECIAL DEL FONACIDE		
Nº	Institución	Empresa Adjudicada	Monto del Contrato Gs.	Monto Adenda Gs.	Monto Total Gs	Plazo de Ejecución en Días	Situación Actual	
1	Esc. Bas. Nº 821 "Cnel. Felipe Toledo" Dir. Nieva A. Vera Carrillo c/ Ruta Transchaco. Barrio Botánico	Construsur de Gloria Patricia Cantero Benítez	1.018.941.970	-----	1.018.941.970	180	En espera de Anticipo, para Inicio de Obras	
2	Esc. Bas. Nº 19 y Col. Nac. "Rca Oriental del Uruguay" Avda. Santísima Trinidad y Ing. Johan Whytehead. Barrio Santísima Trinidad	Caldetec Ingeniería S.R.L.	1.132.761.907	-----	1.132.761.907	150	En espera de Anticipo, para Inicio de Obras	
3	Esc. Bas. Nº 9 y Col. Nac. "Adela Speratti" Dir. España c/ Gral. Santos Barrio Mariscal. López	Alberto Sosa Lescano	2.380.107.828	-----	2.380.107.828	180	En espera de Anticipo, para Inicio de Obras	
4	Esc. Bas. Nº 434 y Col. Nac. "Juan Eudoro Cáceres" Dir. Epifanio Méndez Fleitas y Veterano de la Guerra del Chaco Barrio San Pablo	Caldetec Ingeniería S.R.L.	1.883.351.619	-----	1.883.351.619	180	En espera de Anticipo, para Inicio de Obras	